

监理工作联系单

工程名称：崇礼区 9 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

编号：ZHJL-LXD-007

致：陕西众森工程有限责任公司施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（六标段）项目部

主题：巡视检查六标段各村级电站现场施工

内容

监理对六标段黄土板梁、红旗营、场上村村级电站现场进行巡视检查，发现存在以下问题：

- 1、黄土板梁个别接地扁铁交叉处未做斜撑，需焊接斜撑以满足接地长度要求；另外发现个别前立柱对穿孔过高无法穿孔，影响立柱稳定现要求对无法穿孔的立柱进行焊接处理或者更换加高加高的前立柱。
- 2、场上村围栏基础部分开挖深度未达设计要求（450mm），要求你施工单位对未达深度的基础继续开挖；围栏基础浇筑时不得在基础内放置石块固定围栏。
- 3、红旗营发现接地与焊接扁铁搭接面积未达设计要求，现要求你施工单位对未达焊接面积的接地部分进行处理以达焊接面积。
- 4、以上各村级电站发现有个别阵列组件安装未放线后期进行放线校正。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：张良东

日期：2019.10.17

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建