

监理工作联系单

工程名称：崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（三标段）

编号：ZHJL-LXD-011

致：江苏中天科技工程有限公司施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（三标段）项目部

主题：巡视检查三标段村级电站现场施工

内容

监理对三标段标段三个村级电站现场进行巡视检查，发现存在以下问题：

1、下耗沁：（1）个别接地扁铁未做防腐（2）直流电缆至逆变器需穿管敷设（3）电缆沟回填需铺沙或者细土回填后盖砖（4）拉杆未紧固到位（5）防水胶圈未安装到位。

2、小西湾：（1）个别拉杆未紧固到位（2）有缺少顶丝现象出现（3）围栏基坑未达设计要求（4）逆变器至地面垂直部分需穿管处理。（5）防水胶圈未安装到位。

3、赵侑沟：（1）个别支架拉杆未紧固（2）直流电缆需放置余量（3）逆变器进桥架需打孔防腐穿管。（4）个别接地扁铁未防腐（5）桥架连接处需密封处理（6）桥架间需采用镀锌接地。（7）电缆沟需铺沙盖砖回填。

以上各村级电站施工方需对现场问题统一检查并整改，完成后上报我监理部，若发现未整改继续施工将对你单位进行经济处罚。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：张良五

日期：2019/02/27

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建