

表 C.0.3

工作联系单

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：LZGF-LXD-013

致：武汉新阳电力工程有限公司（单位/项目部）

抄送：镇江大益新能源工程有限公司

主题：关于光伏区支架第三方检测后的相关事宜

内容：


应粤电要求，对雷州 60MW 光伏发电项目，支架材料经现场见证取样，送第三方检测单位（中国质量认证中心广州分中心）做抗拉强度及屈服强度测试结果（后附测试结果），报告中发现部分材料强度不达标，与标准参考值有偏差（检测方法依据 GB/T228.1-2010/结果参考值依据 GB/T1591-2018），望武汉新阳电力工程有限公司引起重视，对于不达标支架材料采取相应措施，以免后期产生不必要的纠纷。



注：本表一式 3 份，由项目相关单位填写，抄送相关单位。

第一次抽检（2020 年 5 月 16 日）					检测结果 (检测方法依据 GB/T 228.1-2010\结果参考值依据 GB/T 1591-2018)						
所属项目	取样区域	支架厂家	样品编号	样品来源	抗拉强度 (MPa)	标准参考 值 (MPa)	断后伸长 率 (%)	标准参考 值 (%)	屈服强度 (MPa)	标准参考 值 (MPa)	
雷州市企 水镇 20 兆瓦渔光 互补发电 项目	2#HL25- 15	天津仁汇新能 源科技有限公 司	1	横梁	450	470~630	23.0	≥22.0%	313	≥345	
			2	斜梁	480	470~630	34.2	≥22.0%	330	≥345	
			3	立柱	580	470~630	29.2	≥22.0%	400	≥345	
			4	横担	618	470~630	26.0	≥22.0%	425	≥345	
			5	斜撑	392	470~630	32.9	≥22.0%	269	≥345	
			6	抱箍	462	470~630	24.5	≥22.0%	345	≥345	
	4#HL6-4		7	横梁	572	470~630	27.7	≥22.0%	397	≥345	
			8	斜梁	460	470~630	33.0	≥22.0%	316	≥345	
			9	立柱	593	470~630	29.0	≥22.0%	422	≥345	

			10	横担	566	470~630	29.9	≥22.0%	405	≥345
--	--	--	----	----	-----	---------	------	--------	-----	------



			11	斜撑	405	470~630	35.7	≥22.0%	296	≥345
			12	抱箍	495	470~630	24.8	≥22.0%	374	≥345