

表 C.0.3

工作联系单

工程名称: 雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号: LZGF-LXD-002

致: 武汉新阳电力工程有限公司 (单位/项目部)

抄送: 镇江大益新能源工程有限公司

主题: 关于工程进度滞后及调整计划相关事宜

内容:

目前对照武汉新阳电力工程有限公司 (施工单位) 上报的工程进度计划来看, 施工进度已经滞后, 现要求施工单位对照计划表, 按目前的实际施工情况列出滞后项及滞后时间, 资料员需与项目负责人结合现场实际情况, 重新制定切实可行的调整计划、方案。

从目前的情况来看, 滞后原因由于施工人员较少, 望施工单位加派施工人员, 力争把滞后项赶上来, 确保并网节点。

监理项目部 (章):

专/总监理工程师:

日

期:

2019.11.06

注: 本表一式 3 份, 由项目相关单位填写, 抄送相关单位。