

表 C.0.3

工作联系单

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号: LZGF-LXD-011

致: 武汉新阳电力工程有限公司 (单位/项目部)

抄送: 镇江大益新能源工程有限公司

主题: 关于灌注桩浇筑整改及施工进度相关事宜

内容:

根据现场施工进度来看, 对不合格灌注桩整改进度缓慢, 现要求施工队必须抓紧时间整改, 为确保施工质量, 对拆模后的模板进行清理后, 对 3 区灌注桩进行浇筑完成; 另对不合格灌注桩加快整改进度, 以免影响后道工序施工。

监理项目部 (章)

专/总监理工程师:

日

期:

2020.05.04



注: 本表一式 3 份, 由项目相关单位填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建