

监理工作联系单

工程名称：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM6-ZHJL--002

主送：羲和电力有限公司

抄送：溧阳市优科新能源有限公司

主题：关于项目施工设备材料施工相关事宜

根据你单位自行编制的施工进度计划及设备材料到货计划，现场组件到货为 2019 年 9 月 28 号至 2019 年 10 月 7 号（9 个工作日）应全部到货，但现场只到货少量组件。同时现场组件全部安装完成也应该在 2019 年 10 月 19 日全部完成，但根据现场实际进度情况，大部分屋顶组件还未安装，节点工期已严重滞后。鉴于此情况，为了项目能按照合同工期并网发电，要求你单位请及时将项目所需物资材料安排进场施工。望贵单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 10 月 18 日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建