

## 监理工作联系单

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

编号：DXGFFPM-2-851-4-4-3

致：寻甸县人民政府扶贫开发办公室 业主项目部

主题：关于设计资质及现场材料等相关事宜

内容：

1、根据 2019 年 10 月 18 日监理对施工现场基础进行检查，发现存在以下问题：

- ①、地面立柱支架发现安装弯曲
- ②、立柱连接处部分焊接处未满焊。
- ③、预埋件基础挖坑与图纸不符；现有图纸要求为 70mm。
- ④、支架地面角度过小，屋面角度过大，要求角度为 25°。

2、项目承重荷载报告还未提交，存在一定的安全隐患。

2、按照国标规范，施工现场所用的支架不符合国标标准。

3、目前我监理方根据现有白图，对现场支架、基础进行测量、检查，实体与最终图纸不相符，有较大差异。

4、要求设计单位尽快提交蓝图，打印出来并签字盖章后，提交给业主、监理及施工单位，以便于现场工作的开展。

目前项目设计单位资质及所需重要报告均为达到合同要求，是否按此设计继续施工，或暂停施工请贵方予以确认。



项目监理机构（章）云南建工集团有限公司

专业监理工程师：李海英

日 期：2019.10.15

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。