

监理工作联系单

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD-010

致: 安徽臻杰建设工程有限公司 施工项目部

抄送: 合肥正泰光伏发电有限公司 项目部

主题: 安全生产监督管理与执行

内容

针对当前厂房加固工作, 针对复工后现场的施工情况。现要求你方做好以下几个方面的工作:

要求: 1、针对施工现场高空作业, 施工人员需要做好安全措施。

安全帽、安全带要配备齐全。现场需配备安全员, 施工中需注意货架、货物、消防管道及照明灯等, 做好安全文明施工。

2、为达到防水要求, 雨布覆盖要全面到位, 未覆盖雨布的货架严禁施工。

3、由于白天施工影响联宝厂方生产, 现在所商定的夜间施工需注意工人精神状态, 保证施工人员安全。特别深夜施工工人容易产生疲劳, 现场安全人员应督促工人系好安全带施工过程中若发现工人状态疲惫难以施工。须立即替换或停止施工。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 王明

日期: 2020.3.14

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建