

监理工作联系单

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHL-LXD-006

致: 安徽臻杰建设工程有限公司 施工项目部

抄送: 合肥正泰光伏发电有限公司 项目部

主题: 消防管道脱落事故处理

内容

2019 年 11 月 29 日你单位在 4#库钢结构加固施工过程中, 大约 15 点 30 分左右消防管道接头脱落, 消防水漫漏, 造成库房中部分电子产品包装淋湿, 目前事故性质尚未定性, 待进一步调查。为不影响联宝厂的正常生产, 现要求你单位暂时停工。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 王同良

日

期: 2019.11.30



注: 本表一式 4 份, 由项目监理部填报, 联宝厂方、建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建