

监理工作联系单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-LXD-009

致：浙江中天智汇安装工程有限公司 施工项目部

事由：关于升压站接地图纸会审的事宜

内容：

升压站防雷接地图纸 11 月 17 日已下发，贵公司有关技术人员认真看一看。明天下午，业主、监理、施工三方进行图纸会审，如无异议，严格按照设计图纸施工。

升压站配电楼基础已开挖，工程所需材料即将进场，报审资料一定要及时。试验检测单位抓紧落实，进场材料要取样送检。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

葛文琦

日期：2019 年 11 月 18 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。