

监理工作联系单

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补发电项目

编号: ZHJL-WZLT-LXD-013

致: 浙江中天智汇安装工程有限公司 项目部

事由:

进度

内容:

根据施工进度节点,目前施工现场施工人员不足,满足不了合同工期的要求。经业主项目部、监理项目部多次催促,要求你方增加施工人员,至今仍未落实到位。

现要求你方 3 日内新增人员进场,满足施工节点需求。如因此造成工期滞后,造成的损失,由你方全部负责。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期:



注本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建