

监理工作联系单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-LXD-029

致：上海电力建设有限公司 项目部

事由：

未进行工序报验

内容：

经 2020 年 5 月 30 日监理部现场检查发现，你公司温州乐泰 150MW 农光互补项目部所承建的光伏区电气工程，电缆敷设前工序未经报检和验收，即私自进行下道工序的安装施工。施工单位应严格按照要求，在组织验收合格基础上再进行下道工序的施工。如因电缆沟、过路钢管等深度造成返工及其他损失，由你方自行承担。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日



期：2020.05.30

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建