

监理工作联系单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-LXD-036

致：上海电力建设有限责任公司

先能电力工程有限公司

中易建设安装有限公司 施工项目部

事由：关于箱变区域内电缆隐蔽回填铺沙盖砖的事宜

内容：

本项目电气安装工程，电缆敷设安装基本完成，下一步进行隐蔽回填工序。业主项目部和正泰公司工程质量部要求电缆隐蔽回填必须采取保护措施：铺沙盖砖。

现要求你公司施工项目部：首先清除电缆隐蔽回填区域内的杂物及石块，以免损伤电缆。然后铺上细沙平整好，盖好砖，通知业主和监理检查验收合格后方可进行回填隐蔽并埋设标志桩。

如擅自回填隐蔽，必须挖开检查，产生的费用和造成的后果由你公司承担。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

葛文琦

日期：2020年12月3日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。