

监理工作联系单

工程名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏电站

编号:ZHJL-LXD-004

致：云南朔铭电力工程有限公司

昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目施工部

事由：

质量、进度

内容：

于2019年11月24日贵司在微信管理群上报工程进度，发现贵司进场截止今天施工进度稍滞后，要求贵司合理增加施工人员及施工材料尽快进场。

部分光伏点已进行接地敷设，做好施工技术交底，埋设深度、接地扁铁规格、焊接防腐等。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：2019年11月24日