

监理工作联系单

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM6-ZHJL--003

主送：四川宝能电力工程设计有限公司

抄送：钦州通威惠金新能源有限公司

主题：关于施工进度相关事宜

因施工现场桩机不足，只有一台桩机工作，严重影响施工进度，于2019年11月29日监理例会上，你司已明确表示为加快施工进度，将于2019年12月3日前再增加一台桩机进行施工。经我方监理部现场检查，发现截止2019年12月5日，桩机仍未进场，且现场现有桩机于2019年12月2日起停止打桩，严重影响施工进度。根据此情况要求你司尽快落实桩机施工，加紧调配打桩机进场，并根据现场实际施工情况及工期要求，制定有效可行的施工组织设计及方案，加快施工进度，于2019年12月6日监理例会时递交至监理和业主项目部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019年12月5日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。