

监理工作联系单

项目名称：涞水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-LSX-002

致：河北尚平迪电力设备安装有限公司 卓晟建工集团有限公司

事由：关于 1 标段河北尚平迪电力设备安装有限公司和 2 标段卓晟建工集团有限公司安全和进度事宜

内容： 1、关于施工现场山体较陡给施工带来不安全因素，为防止碎石滚下伤人和住户确保施工安全，请施工单位增设安全围网防止碎石滚落。

2、1 标段和 2 标段施工进度缓慢，为了加快施工进度需要加派施工人员和机械设备，工程必须交叉作业增派现场管理人员加强现场指挥，克服一切困难。赶在大雪来临之前完成剩余工作量确保项目并网发电。



项目监理部 (章)

总/专业监理工程师： 史连瑞

日 期 2019 年 11 月 17 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建