

监理工作联系单

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-GZLX-004

致：中机国能浙江工程有限公司

事由 关于组件安装的事宜

内容：

经我方监理现场检查发现贵方施工的大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目组件安装时存在背扛现象。我方再次声明在组件吊装、倒运、安装过程中应加强隐裂控制，严禁背扛、踩踏组件；组件安装应当日工完料尽场地清，严禁直接放置于支架上或虚拧固定；组件护角应及时收集，严禁随处丢弃。若你方未听劝告仍如此施工，后果由你方自行承担，我方将按照业主要求停止施工并处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王朝旭

日期：2020年1月2日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。