

监理工作联系单

工程名称: 上海新华科技 310.2Kwp 分布式光伏发电项目

编号: SHLX--ZHJL--003

主送: 先能电力工程有限公司

抄送: 上海葵能电力有限公司

主题: 关于电气安装安全规范施工

- 1、由于并网柜隔离刀闸上端已经带电, 现要求你施工方尽快派遣有电工特种作业操作证的施工人员进场进行电气安装, 防止电气安装安全隐患发生;
- 2、按供电局的要求, 2020 年 1 月 3 日之前完成并网柜调试, 并且出具相关的调试报告。
- 3、同时严令禁止现场施工人员擅自进行电气安装, 必须在持有电工特种作业操作证的电气安装人员带领下方可进行电气安装、接线等施工, 做好安全技术交底。

附并网柜带电图片

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 杜召栋

日期: 2019 年 12 月 29 日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

