

监理工作联系单

工程名称：立讯电子（昆山）3.5MWp 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM07-005

致：四川艾思玛电力工程有限公司施工项目部：

事由：关于现场工程进度事宜

截止 2020 年 5 月 24 日，关于 2020 年 5 月 17 日监理例会内容，贵单位许诺施工进度节点均未落实到位，导致现场工程进度滞后。现要求施工单位增派施工人员，对滞后进度进行追赶，确保项目 5 月 28 日前具备并网条件。

针对所述问题，贵单位需尽快合理增派施工人员，确保项目 5 月 30 日前顺利并网。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 5 月 24 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。