

## 监理工作联系单

工程名称：普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-CDXD-LXD-03

致：阳光电源股份有限公司 项目部

事由：

施工进度及资料事宜

内容：

普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目正式开工快 2 个月，到目前为止，开工资料要求补得还没有补全，施工资料更是没见。为了不因资料问题而影响整体工程的交付使用。请总包单位尽快报监理部审核。如因不能按时报审，造成的后果由阳光电源自负，与监理部和业主单位没有任何关系。

另监理通知单（CZZH-CDXD-TZD-003）关于低压并网柜质量问题尽快回复，在问题没有处理前不得接线！每项工作完成后，进行下道工序时必须报审，经监理部验收合格后方可施工。

请总包单位将施工进度计划在 6 月 6 日 18 点前以书面的形式上报监理部与业主。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020.6.4



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。