

监理工作联系单

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-CDLQ-LXD-03

致：阳光电源股份有限公司 项目部

事由：

施工进度

内容：

普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目昨日屋面组件已铺开，但是因导电垫片没有，而导致无法安装，就目前并网时间节点，工期非常的紧！

现要求总包单位合理安排各项工作（材料提前采购、增加施工人员）。确保工程质量的情况下顺利并网。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

徐耀生

日期：

2020.6.19

建本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。