

工作联系单

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-DZQH-005

致：阳光电源股份有限公司

主题：施工进度相关事宜

内容：

经检查你单位施工的德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目进度存在问题：

- 1、因组件等主材料迟迟未进场，施工进度严重滞后；
- 2、施工过程资料未同步进行；

以上内容现场监理已多次口头提出，未得到解决，由可能造成监理工期延长，业主监理费用支出增加等问题；现要求施工单位严格按照施工进度计划提前准备好施工材料进场施工，确保在合同工期内完成；否则出现一切后果由施工单位自负。

项目施工机构（章）

项目负责人：

日期：

本表一式3份，有项目部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，施工项目部存1份