

工作联系单

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-DZQH-006

致：阳光电源股份有限公司

主题：施工进度相关事宜

内容：

经检查你单位施工的德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目进度存在问题：

- 1、组件生产进场日期基本确定没有进行重新报审项目进度计划表；
- 2、现场施工人员不足，尽快组织安排组件施工人员进场；

现要求施工单位明天做好施工进度计划重新报审工作，并严格按照施工进度计划施工；增加施工人员，确保在并网计划内完成各项工作；否则出现一切责任自负。

项目监理单位（章）：

项目负责人：

日期：2020.5.16

本表一式 3 份，有项目部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，施工项目部存 1 份