

工作联系单

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-DZQH-008

致：阳光电源股份有限公司

主题：施工进度相关事宜

内容：

经检查你单位施工的德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目进度存在问题：

- 1、组件 EL 检测完成部分，无施工人员及时安装；
- 2、组件临时放置场所为消防专用，检测完成组件及时吊装；
- 3、组件长时间露天存放，没有防雨设施；

以上内容现场监理已口头提出，现要求施工单位组织施工人员立即进场施工检测完成组件，解决消防场所长时间占用问题，组件设置防雨设施或要求厂家重新进行防雨包装；否则出现一切后果由施工单位自负。



项目监理机构(章)

项目负责人：

日期：2020.6.9

本表一式3份，有项目部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，施工项目部存1份