

工作联系单

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-DZQH-001

致：阳光电源股份有限公司

主题：施工资料相关事宜

内容：

经检查你单位施工的德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目存在问题：

- 1、钢构加固前后荷载报告，加固资质、施工方案、人员证件未上报；
- 2、建安一切险及施工前期报审资料、施工人员个人保险；
- 3、钢构加固施工人员无体温测量设备及记录；
- 4、由于物流园人员流动比较大做好病毒疫情防控物资准备；

现场监理多次口头提出，现要求施工单位严格按照施工规范要求进行前期资料报审及防疫物资准备，钢构加固荷载报告、人员证件、保险等事宜限期 4 月 1 日前完成。否则停止施工或经济处罚处理，因此出现一切后果由施工单位自负。

项目施工机构（章）：



项目负责人：

日

期：2020.3.29

本表一式 3 份，有项目部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，施工项目部存 1 份