

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：江苏大丰德和能热 2.72304MW 光伏电站项目

编号 DHJR-LX-01

致：徽山县欣城建设有限公司项目部（施工单位）

主题：

施工过程中质量、安全、进度及资料事宜

内容：

- 一、你部施工人员偏少，没有按第一次例会承诺人数上人。
- 二、技术人员和专职安全员未到现场。
- 三、前期进场资质、安全生产许可证等资料报验未到位。
- 四、进场材料资料未报审，施工组织设计、方案机械操作未报审。

以上内容在例会中已交底，且进场时已发通知单一直没有回复，如一月十日前再无回复，一月十一日起将进行考核。

抄送建设单位一份

项目监理机构

监理工程师/负责人

2020 年 1 月 9 日

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位