

监理工作联系单

工程名称：江苏大丰德和绝热 2.72304MW 光伏电站项目

编号 DJJR-LX-03

致：江苏中天科技工程有限公司项目部（施工单位）

主题：

质量、安全交底

内容：

一、 施工单位应严格按图纸设计要求及国家有关规范要求施工，对施工人员做好质量和安全技术交底工作。

二、 吊车吊装要专人指挥，拉好有较警示线，工人必须先戴安全帽进入施工现场，上屋材料不得集中堆放，上屋后及时分散。

三、 每天上班前必须对工人进行早会安全交底，进入施工现场必须佩戴口罩及安全帽，喝酒禁止进入现场施工，临空作业时必须系好安全带，施工场所禁止吸烟，临边及屋面采光部位要有防护及警示标志，同时积极配合，接受厂方的安全管理规定。

四、 组件吊装吊件上部两侧应设置大于组件的防挤压装置，以防组件受挤而损伤组件，组件散料不得单人扛运，必须两人搭运散件。

五、 所有支架构件及电气安装应牢固稳定可靠，防松动弹簧垫片及垫片不得漏放，处露丝扣不得少于两丝，下班时套好的丝扣应紧完再下班，以免忘记而遗漏，每道工序完成后积极做好自验工作，合格后再报业主及监理验收。

六、 施工现场垃圾、废料应随做随清，保持工作区内现场有良好的干净卫生环境。

抄送建设单位一份

项目监理机构

监理工程师/负责人

2020 年 04 月 20 日

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位