

监理工作联系单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：JXM8-JL01-009

致：公安县通威渔光科技有限公司（业主）

事由：关于升压站并网前电气设备调试事宜

内容：

在今天升压站设备调试中，发现 35KV 厂家设备线路和设计图纸不一致，导致调试困难；
为此我方建议：

- 1、尽快联系 35KV 设备厂家到场与调试单位、后台监控厂家完成单机、联机调试。
- 2、应尽快联系设计单位，对竣工图和设备厂家的图纸做最后确认，或修改变更的确认。

特此为盼

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：2020.05.27



填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，发送建设单位（业主）。



扫描全能王 创建