

监理工作联系单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：JXM8-JL01-012

致：公安县通威渔光科技有限公司

事由：关于《通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目》监理期限事宜

内容：根据《通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目》监理合同协议书规定：监理期限（本工程项目的工程师监理服务计划时间由【2019 年 12 月 8 日】进场，总服务期计划为 236 天（如进场时间推迟监理服务期应当顺延））

我方实际进场时间为 2019 年 12 月 12 日，由于新冠肺炎疫情原因，导致春节后复工时间延迟到 2020 年 3 月 26 日。

综合上述原因，望贵单位对我方监理期限进行确认，以便更好的开展工作。

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：张忠忠

日

期：2020年06月17日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。