

监理工作联系单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：JXM8-JL01-024

致：中电建湖北电力建设有限公司（固定支架安装施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于加快组织 4mm² 电缆增补到场事宜

内容：现场 4mm² 电缆严重缺失，项目已处于后期施工阶段，望你单位及时完成 4mm² 电缆的采购工作，避免因此延误施工进度。

增补的 4mm² 电缆量后期将进行核实，若是因为图纸设计的误差问题，则误差部分由建设单位承担相关费用，若是因现场你单位现场材料保管不当所导致的缺失部分则由你单位承担相关费用。

望你单位引起高度重视，尽快组织 4mm² 电缆到场，以免影响工期。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：

日

期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



由 扫描全能王 扫描创建