

监理工作联系单

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：JLLXD-009

致： 山东登莱电力工程有限公司

抄送： 浙江交投新能源投资有限公司

事由：关于现场施工进度的相关事宜

内容：

贵公司承担本期项目全部工程施工，我监理方在例行巡视检查过程中，发现你方存在以下问题：

- 1、现场施工材料短缺，后续材料进场缓慢；
- 2、现场施工人员只有 3 人，施工进度缓慢；
- 3、距离工期结束时间不多了，现场施工进度已严重滞后。

现要求你方：抓紧时间落实后续材料进场时间，并根据实际情况增加施工班组，增加施工班组施工前要做好安全和技术交底。更要考虑天气等不确定因素的影响，统筹安排，规范施工，保证安全和质量的前提下，加快施工进度。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期： 2020 年 05 月 18 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。