

监理工作联系单

工程名称：武汉普洛斯物流园 1.6MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-WH-LXD-03

致：阳光电源股份有限公司 项目部

事由：

施工进度及施工图纸

内容：

武汉江夏、黄陂项目施工已有半个月，江夏的支架、导轨才安装了 3/4；加固也才完成 1/5，黄陂未动工。为了能够按照原计划 15 日江夏达到并网条件，黄陂并网柜基础完成；现要求总包单位增加施工人员并对新进场人员办理保险及岗前安全培训工作。

另提供一份施工图纸到监理部。

希望总包单位对以上问题重视!!!

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



日期：2020.8.7

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。