

## 监理工作联系单

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料有限公司 10.79MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JSJTBTR-851-4-4-11

致：致江苏天目电力建设有限公司项目部

主题：关于现场进度等相关事宜

内容：

根据总包方提交的施工计划，6月25日3号厂房应并网发电，但实际尚未具备并网条件。桥架施工未完成，电缆沟未完成，交流电缆放线未完成，一次柜未安装，并网时间预计要延期15-20天，请总包方增加施工人员数量，加快施工进度，确保3号厂房早日并网。最终将根据实际并网情况进行考核。

项目监理机构（章）：

监理工程师：  孙国江

日期： 2020.6.30

注：本表一式3份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各1份。



扫描全能王 创建