

监理工作联系单

工程名称:: 贝特瑞(江苏)新材料有限公司 10.79MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JSJTBTR-851-4-4-7

致: 致江苏天目电力建设有限公司项目部

主题: 关于现场进度等相关事宜

内容:

1、预制舱基础开挖施工人员未到位,望总包单位确定好基础人员进场时间。

2、3号屋顶组件安装进度较原计划已延迟 7-10 天,望总包单位尽快加派人手。

项目监理机构(章):

监理工程师:

日

期:



2020.5.22.

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建