

## 监理工作联系单

工程名称：大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 光伏发电项目 编号：ZHJL--LX-01

致：阳光电源股份有限公司大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 光伏发电施工项目部

事由：关于本项目到场材料报验、材料送检等相关事宜

内容：

1. 自开工以来，你单位未向我部上报任何材料到场检验手续，我单位多次要求，均未见上报，导致部分工序已经开展、且部分为隐蔽工程材料，对此我单位将按照通知单要求，将对未向我监理单位报验的材料、工序不予认可，且要求对未报验的材料严禁使用在项目工序中
2. 年前，我单位就要求对设备基础材料进行抽检送样，你单位回复到已按要求送检，但至今为止未收到任何检测报告。
3. 关于近期基坑浇筑，你单位必须将所使用的各类材料提供产品合格证明文件，报我单位审核，履行好到场材料报验手续，
4. 我单位今日对设备基础进行检查验收，提出以下材料送检：各类型号钢筋取样送检，检测其力学性能；所使用的水泥进行送检、浇筑的商砼进行取样送检，检查其强度、安定性、凝结时间等；所使用的砂石料、标准砖、多孔砖材料，商砼浇筑需进行塌落度实验，并取样做同期试块。

请严格按照要求执行完善，避免后期验收存在不必要的返工及损失。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020年11月10日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建