

监理工作联系单

工程名称: 南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号: NJGXDC-851-4-4-4

致: 四川渝庆建安建设工程有限公司 项目部

主题: 关于接地扁钢焊接质量的相关事宜

内容:

彩钢瓦屋面防雷接地扁钢焊接时, 两根扁钢搭接重叠的部分, 长度必须要大于扁钢宽度的 2 倍, 扁钢重叠的部分施焊时必须满焊, 个别焊口咬边、焊瘤现象严重, 不符合焊接规范要求。



以上内容请施工单位负责人能够引起足够重视, 及时安排施工人员整改。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期:

2020.05.25

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。