

监理工作联系单

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TLTLX-003

致：友联绿建工程建设有限公司施工项目部

主题：现场安全质量管理事宜

内容：项目开工已有十天时间，虽然近期雨水较多影响施工，但现场施工管理制度落实仍存在落实不到位的情况，现对贵单位提出以下几点要求：

- 1、屋面防腐接近尾声，做好屋面损坏处修补避免漏雨，并将材料废料当天清理干净。
- 2、天气炎热做好紧急药品采购等防中暑措施。
- 3、落实班前会制度，检查施工人员安全用品穿戴情况，做好当天进行工序安全交底技术交底，以图片视频等形式发送工作群。
- 4、落实日报汇报制度，每天施工负责人将当天施工人员，工序完成量以日报形式 19 点前汇报至工作群。
- 5、即将进行的室内加固，配置专职安全员并全天在岗，不得脱岗。
- 6、施工半径内设置警戒带等警示标识。
- 7、升降机顶部施工时禁止移动，如施工完成后降低后移动。
- 8、做好顶部电动工具，扳手，拉杆固定，防止高空坠物。
- 9、屋顶打孔所产生的铁屑做好回收，禁止直接掉落至地面或设备上。
- 10、施工现场配置灭火器。
- 11、所有设备及材料进场或新开工序，必须提前沟通业主处及我方同意后方可进行后续施工。

为保证现场施工质量及安全文明施工，现要求施工方两日内整改到位，若未整改我方将依据施工现场管理方案进行经济考核，其他未尽事宜自行完善，若对本通知有任何异议，次日以书面方式递交我监理部。

项目监理机构(章)：

专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。