

监理工作联系单

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TLTLX-006

致：友联绿建工程建设有限公司施工项目部

主题：彩钢瓦安装现场安全事宜

内容：针对今日彩钢瓦换瓦施工材料掉落及存在其他安全隐患，我方安全交底多次现对施工方提出以下要求：

- 1、高空作业人员安全用品佩戴，每日班前会统一检查，做好每日安全及技术交底。
- 2、天气炎热合理安排施工时间，采购防暑物品。
- 3、原彩钢瓦拆除废料统一清理干净后进行新彩钢瓦安装，防止废料掉落。
- 4、当日新安装彩钢瓦必须做好固定及防水，防止下雨造成损失。
- 5、更换彩钢瓦施工对应厂房内部做好警示带，安全员在岗负责场内安全。
- 6、下班前做好设备归位，临时用电，及产生的垃圾清理干净。

为保证现场安全文明施工，现要求施工方立即整改，若对本通知有任何异议，次日以书面方式递交我监理部。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。