

监理工作联系单

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TLTLX-007

致：先能电力工程有限公司 施工项目部

事由：关于工程施工进度的事宜

内容：施工队伍 2020 年 07 月 19 日进场施工至 2020 年 08 月 04 日光伏支架安装

不足总量的 15%，施工进度较慢，后续工作量较大，为保证工期按时完成，要

求贵单位增加施工人员，组织施工力量提高施工进度。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：

2020 年 08 月 04 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。