

监理工作联系单

工程名称: 珠海特灵通 1.2393MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TLTLX-010

致: 先能电力工程有限公司 施工项目部

事由: 关于现场施工质量、安全文明施工事宜

内容: 本项目的施工已接近尾声, 根据监理单位近两天现场检查发现问题如下

- 1、部分组件整改不到位, 不成一直线;
- 2、电缆沟、电缆桥架隐蔽前未报监理单位验收, 私自覆盖;
- 3、电缆桥架内电缆拐弯处、钢导管两端未作保护;
- 4、电缆桥架大小头转接处未做转接处理;
- 5、汇流箱支架、接地扁铁焊接部位未进行防腐处理;
- 6、通讯、直流、交流电缆排布混乱, 局部电缆绑扎不规范;
- 7、个别设备安装螺栓松动、螺栓螺母垫片不配套;
- 8、现场 M4 插头有松动;
- 9、检修通道未完善;
- 10、屋面采光带破损严重, 未能及时更换, 对业主方生产带来不便;
- 11、屋面施工垃圾、螺丝、焊渣等较多不能及时清理;
- 12、清洗系统未启动。
- 13、电气设备未挂牌、张贴安全警示标识。

以上事项请施工项目部认真查漏补缺, 在并网前落实整改完成, 确保一次性并网成功。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2020



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。