

## 监理工作联系单

表号：FD-B3

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-LXD-002

主送：普海建设工程有限公司施工项目部

抄送：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司业主项目部

主题：关于 17#风机基础施工进度的相关事宜

内容：

你单位 17#基础钢筋施工从 6 月 24 日开始施工至今，现场技术作业工人一直太少，现场建设单位及监理单位多次要求增加技术工人无果，造成钢筋施工进度一直缓慢，严重影响了 17#风机基础的施工进度，请你单位尽快增加技术作业人员，加快钢筋作业进度，合理安排作业时间，争分夺秒赶进度，力争在 7 月 10 日前完成 17#基础混凝土浇筑施工任务，要求现场负责人务必高度重视，将 17#风机基础的进度加快，减少对整体项目进度的影响。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020.9.3



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理存 1 份，承包单位存 1 份。