

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-LXD-005

主送: 誉海建设工程有限公司施工单位

抄送: 龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司业主项目部

主题: 关于进一步加强管理施工现场相关通知

内容:

1、你单位未按要求配备质量员、安全员现场监督指导施工,根据施工工程招标文件(合同)约定,配备与工程项目规模和技术难度相适应的、满足质量安全管理需要的工程项目管理人员,同时施工项目负责人每月带班作业时间不得少于本月施工时间的80%。目前你单位3#风机位已开展灌注桩施工,为保证施工质量和安全,结合你单位相关管理人员未在岗的情况下,本工程出现相关质量和安全问题你单位需要承担全部责任。

2、土方回填前应检查基坑内有无积水、淤泥及杂物、人员配备、机械设备等相关情况正常下才能进行土方回填作业;同时向施工班组进行安全技术交底,强调要求确保安全施工,回填时要求在承台四周对称填土,分层压(夯)实。剔除粒径过大的石块,控制每层土厚在25cm以内。注意对成品的保护,避免对成品造成冲击及损伤。

3、混凝土浇筑时用塑料布或雨布把锚栓上部全部包好,以免在浇筑混凝土时受到污染和损坏,混凝土浇筑完成后,对外露锚栓丝扣进行防护。

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师: 

日

期: 2020年10月11日

本表一式3份,由项目监理部填报,建设单位存1份、项目监理存1份,承包单位存1份。