

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-LXD-007

主送: (誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司 兴旺水电集团有限公司)
施工单位项目部

抄送: 龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司业主项目部

主题: 关于工序报验的相关问题

内容:

目前工程施工已处于攻坚阶段,各参建单位都在抢抓进度。近期部分施工单位出现未经自检就申请报验,更有甚者上道工序未经报验就直接进入下一道工序施工的现象,忽视工程质量,严重违反监理程序,鉴于此,我监理项目部为了规范工序报验,加强现场控制,防止质量滑坡,要求施工单位填写《工序报验现场记录单》(以下简称记录单)。施工单位在报验之前必须先行自检,申请报验人填写记录单,由自检负责人在自检合格后签字,报验人填好报验申请的时间(精确到分钟)后报监理验收,监理、业主验收合格后在记录单上签字,并写上具体时间,方可进入下道工序施工。

在此,要求施工单位配足现场技术人员,技术员要认真履行各自的职责,加强对施工工序的过程控制,增加一次报验的合格率。此联系单后如若发现违反以上者,我监理项目部将根据项目管理制度进行考核并且加大考核力度。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师: 

日

期: 2020.10.16

本表一式3份,由项目监理部填报,建设单位存1份、项目监理存1份,承包单位存1份。