

监理工作联系单

表号: FD-B3

编号: ZHJL-LXD-023

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

主送: 兴旺水电集团有限公司施工单位项目部

抄送: 龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司业主项目部

主题: 关于施工进度相关事宜

内容:

经巡检发现你单位施工的 9#风机进场道路现场存在以下问题: 进场道路施工缓慢及断断续续无人施工跟不上吊装单位施工进度, 将造成风机吊装设备无法进场组装, 要求你单位立即组织施工人员及施工机械进场施工, 确保 9 号风机吊装计划进度实施及后续风机吊装道路施工进度, 由于你单位道路施工滞后问题造成后果由你单位承担全部责任, 我监理单位不承担任何责任;

项目监理部 (章)

总/ 专业监理工程师: 

日

期: 2021.5.11

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 1 份、项目监理存 1 份, 承包单位存 1 份。