

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-LXD-005

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于北区电气施工进度相关事宜

内容：

经监理部现场巡视检查发现，自你单位进场施工以来，施工人员及机械严重不足，导致施工进度严重滞后，对工程的顺利并网造成了严重的阻扰。

现要求你单位根据现场实际情况对人员及机械方面和工作计划立即做出调整。合理安排增派人员，保证项目顺利并网，望贵单位重视

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 马贵洪

日

期：

2020.10.06

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建