

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-LXD-007

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于成品保护不到位的相关事宜

内容：

经监理部现场巡视检查发现，你单位在开挖消防管道基槽作业时，由于挖机操作不当对 2#主变排油管道造成破损，使后续的施工进度造成影响。

现要求你单位尽快恢复 2#主变排油管道，确保升压站工程顺利进行，望贵单位在以后的施工作业中重视成品保护，以免造成不必要的损失。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 付金堂

日

期： 2020.10.12

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

升压站 2#主变排油管道破损

