

监理工作联系单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-LXD-009

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于电气施工进度相关事宜

内容：

经监理部巡视检查发现，你单位北区箱逆变电缆接头施工人员过少，效率低下，施工进度缓慢，影响后续工作进行，为保证项目顺利并网，要求你方合理安排，增加人员，并对新增人员进行安全技术交底，确保项目安全施工，望贵单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2020.10.19

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建