

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目 编号: DZCPSQ-ZHJL-LX-20210214

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由: 关于钢结构桩基础施工相关的事宜

内容: 根据目前施工情况, 现场存在一些问题亟需进行整改及处理, 希望施工方根据现场施工情况认真落实, 如下:

- 1、严格按图施工, 对抗拉部分孔洞底部应按图纸扩孔到位;
- 2、砼浇筑前应对桩孔内积水及塌落土方清理彻底, 底部压实, 无积水无散土;
- 3、钢结构安装前桩基础强度必须达到设计或规范要求强度;
- 4、钢结构安装前应对基础表面浮浆和杂物进行清理, 并凿毛处理;
- 5、预埋钢筋螺栓锈蚀严重, 钢结构安装前应对其进行除锈处理;
- 6、钢架立柱安装就位前应对生锈部位进行除锈防锈处理;
- 7、已浇筑桩内积水较多, 在未二次浇筑前定期安排人员抽水
- 8、进入下一道工序前, 施工质量必须符合设计及相关工艺规范要求, 不符合要求的不得进入下一道工序。

项目监理机构(章): _____

总/专业监理工程师: _____

日期: 2021 年 2 月 14 日

本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存贰份。

