

监理工作联系单

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目 编号：DZCPSQ-ZHJL-LX-20210219

致：浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由：关于桩孔深度的事宜

内容：2021年2月19日早上，监理人员对即将浇筑的第二施工区南第三、第四排桩孔洞检查发现，大部分桩深达不到设计要求，底部距地面深度大多未超过900mm，积水较多，个别桩基底部需要扩孔的孔洞未扩孔到位，桩孔内有垃圾。请及时安排人员认真清理，检查符合要求后方可进行浇筑。

见图：



项目监理机构（章）：_____

总/专业监理工程师：_____

日期：2021年2月19日

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存贰份。