

GFDZJBM07： 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号：DZCPSQ-ZHJL-LX-2021071601

致：浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由：关于现阶段施工质量问题相关要求的事宜

内容：根据目前施工情况和监理巡视检查发现，现场有以下问题应及时按要求整改到位，希望施工方根据现场施工进度认真落实，严格按图和规范施工，如下：

- 1、立柱和梁安装完成后，少数出现向一侧（南侧）倾斜的情况，不符合钢结构施工验收规范要求，垂直度偏差较大，目视可见偏差，整体不平整，不一致。檩条安装前或组件安装前应调整整改到位；
- 2、立柱安装过程中未彻底清理底部螺栓附近表层沉积泥浆，二次浇筑前应清理干净，并应可见一次浇筑砼表层；
- 3、钢结构在安装完成后应对所有柱垂直度和梁的整体水平度进行一次复测和调整，并符合要求；
- 4、个别立柱在运输和安装过程中被撞击变形或轻微变形，轻微变形的应校正回位，并涂刷防锈和面漆保护；严重变形的必须更换，不得影响其结构安全；
- 5、进场材料的规格必须符合设计图纸要求，并完成材料报验工作；
- 6、檩条安装必须全部使用未生锈螺丝，出现生锈不得使用；安装过程中螺栓必须全部紧固到位，不得有遗漏；拉筋必须使用完好无变形螺纹较好的材料；
- 7、电缆沟在开挖清理施工到柱边时，产生土方不得污染桩内；轻微掉落应全部清理彻底；进入下一道工序前，应及时完成工序报验工作，施工质量必须符合设计及相关工艺规范要求，不符合要求的不得进入下一道工序。

项目监理机构（章）：_____

总/专业监理工程师：_____

日期：2021年7月16日



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存贰份。